


Lieferwerk: Schwarzenbach W9 Prüfstelle: Viatec AG

Walzasphalt - Deklaration	2025	AC B 16 H

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderunge	n		Code:	57F	YA
Bindemittel:							
Ziel-Bitumen	PmB-E 45/80-65 (CH-E)						
- ∑ lösl. Bindemittelgehalt M-%	5.0	Toleranz EW = ± 0	.6				
Zugabebitumen	PmB-E 90/150-80 (CH-E)						
Rückgewinnung aus Mischgut:							
- Penetration: min. [1/10 mm]	35						
- Penetration: max. [ <sup>1</sup> / <sub>10</sub> mm]	70						
- Erweichungspunkt R+K: min.	60						
- Erweichungspunkt R+K: max.	80						
- Elastische Rückstellung [%]	≥ 50						
Elacticone i tacitotellarig [70]							
Mineralstoffe Herkunft:							
- Füller	Eigenfüller						
- Kalkhydrat							
- feine Gesteinskörnung	Holcim Kirchberg / V&O					erfüllt	
- grobe Gesteinskörnung	Holcim Kirchberg / V&			Typprüfung			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	33 M-%			Nummer:	9019	Ja	
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	67 M-%			gültig bis:	31.03.2026		
	070/40	070/40					
Mineralkategorie	C70/10	C70/10		Konformitätse	erklarung	Ja	
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen							
- Sekundärsplitt M-%							
Recycling-Granulat							
- Kaltzugabe M-%							
- Warmzugabe M-%	40						
Marshall-Werte:							
- Verdichtungstemperatur	155 °C						
- Raumdichte Mg/m <sup>3</sup>	~ 2.385						
- Rohdichte Mg/m <sup>3</sup>	~ 2.498						
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%	4.5	3.06.0					
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%							
- Stabilität S kN							
- Fliessen F, mm							
Bei H und S Belägen:							
Spurrinnentest LCPC [29]							
- 10000 Prüfzyklen %							
- 30000 Prüfzyklen %	2.57	≤ 7.5%					
Wasserempfindlichkeit %	95.0	≥ 70%					
12 " 13		<b>-</b> .					
Korngrössenverteilung:	mm	Toleranz 100	Т				
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] <b>100.0</b> 31.5 [M-%] <b>100.0</b>	90	-	+ + + + +		$+$ $\times/$ $\times$ $+$	
	22.4 [M-%] 100.0 100.0	80	_	++++		$\frac{1}{2}$	
	16.0 [M-%] 97.0	-9/+5 70				///	
	11.2 [M-%] <b>84.0</b>					<b>/</b> ↓/  TT	
	8.0 [M-%] <b>72.0</b>	±9 60 +				$I \cap I$	
	5.6 [M-%] <b>59.0</b>	50	+	+ + + + +			
	4.0 [M-%] 47.0	40	+		<del>                                     </del>		
	2.0 [M-%] <b>33.0</b>	± 7	_	++++			
	1.0 [M-%] <b>22.0</b>	± 5 20 -					
	0.5 [M-%] 16.0			1			
	0.25 [M-%] 12.0	10	=	++++			
	0.125 [M-%] <b>9.0</b>	0 I	+	25 25	1 2 4 9.6 1 4 9.6	11.2 + 10.	31.5 <del> </del> 45
	0.063 [M-%] <b>6.5</b>	±3	,	0.13	ro,	8 11.2 16 400	23

Stempel / Unterschrift Belagswerk

Datum: 31.01.2025 Stempel / Unterschrift



Datum: Stempel / Unterschrift Unternehmer